

## Fremdriftsplan, nr.: 01

**Prosjektets navn:** VA-prosjekt, Professor Indrebøgate, Atle Jarlgate, Gaddevegen, Elis Melværgate, Evjegata og langs Skudalsvegen (RV5)

Aktivitet	Framdrift																			
	2020, jan-des										2021, jan-okt									
	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Kontraktsignering	■				FERIE															
Igangsetningsløyve	■																			
Rigging		■																		
Trase 10 og 11: Langs RV5, opp til og inkludert PS13		■	■	■			■													
<b>Deloverlevering pumpestasjon (PS13)</b>							■													
Trase 6: Boring gjennom RV5 og gangfelt mot Atle Jarl gt.							■	■	■											
Omkopling lågspent / fiber										■										
<b>Asfaltering av trase 6, 10 og 11</b>										■										
Trase 5: Atle Jarl gt.									■	■	■									
Omkopling høgspent etter trase 5 er klar											■	■								
<b>Asfaltering trase 5</b>															■					
Trase 7 til 9: frå PS13 opp til Prof. Indrebøgt.							■	■												
Trase 4, del 1: Prof. Indrebøgate, starter i vest								■	■	■	■	■								
Trase 4, del 2: Gaddevegen, starter i aust											■	■	■	■						
Trase 3: Elis Melværgt, starter i nord													■	■	■					
Omkopling høgspent, lågspent og fiber før oppstart av trase 1 og 2															■	■				
<b>Asfaltering trase 3 og 4</b>																	■			
Trase 1: Prof. Indrebøgate samt Evjegata, starter i aust																■		■	■	■
Omkopling lågspent, høgspent, fiber																				■
<b>Asfaltering trase 1 og 2</b>																				■
<b>Overlevering 18.10.2021</b>																			■	

Dato: 16.03.2019